

**ПРИНЯТО К
ИСПОЛНЕНИЮ**

(руководитель проекта)

И.о. председателя
Комитета по транспорту и
дорожному хозяйству Псковской области
(должность)

_____ / И.А.Сильченков /
(подпись) (ФИО)

« ___ » _____ 201__ года

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания
Совета при Администрации Псковской
области по стратегическому развитию и
приоритетным проектам

от « ___ » _____ 201__ года № _____

П А С П О Р Т
регионального проекта Псковской области
«Дорожная сеть»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
Наименование федерального проекта	«Дорожная сеть»		
Наименование регионального проекта	«Дорожная сеть»		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания	03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора Псковской области, курирующий вопросы дорожного хозяйства		
Руководитель регионального проекта	И.о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Сильченков Игорь Александрович		

Администратор регионального проекта	Заместитель председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Лобунов Дмитрий Владимирович
Связь с государственными программами Псковской области	Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы»

2. Цель и показатели регионального проекта Псковской области

Увеличение в 2020 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 43,1% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности не менее чем на 10% по сравнению с 2017 годом.

Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в 2024 году в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 87,4 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля автомобильных дорог Псковской области регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, %	основной	29,3	31.12.2017	30,4	32,1	34,0	36,3	38,6	40,8	43,1
2	Доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации*, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, %	основной	30,4	31.12.2017	31,3	42,1	55,5	67,3	75,8	81,9	87,4

3	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской области по сравнению с 2017 годом, в %	основной	100	31.12.2017	30	50	50	50	50	50	50
4	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности %	основной	1,65	31.12.2017	1,65	1,60	1,51	1,43	1,34	1,15	1,15
5	Доля протяженности дорожной сети Псковской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %	дополнительный	11,6	31.12.2017	11,6	11,6	11,6	11,6	10,44	10,44	10,44
6	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации по сравнению с 2017 годом, в %	дополнительный	100	31.12.2017	28,6	50	50	50	50	50	50

*Общая протяженность автомобильных дорог Псковской городской агломерации составляет 619,734 км, в том числе автомобильные дороги федерального значения – 119,3 км, автомобильные дороги регионального значения – 262,972 км, автомобильные дороги местного значения – 237,462 км

3. Задачи и результаты регионального проекта Псковской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
-------	---------------------------------	---------------------------

	<p>Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:</p> <p>приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения;</p> <p>доведения доли улично-дорожной сети Псковской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 87,4%;</p> <p>сокращения доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;</p> <p>ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p>	
1.	<p>Определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>	<p>В целях формирования регионального проекта в Псковской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты регионального проекта</p>
2.	<p>Сформирован региональный проект в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированный на период 2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 - 2024 годов)</p>	<p>Региональный проект согласован на уровне Псковской области, с ФАУ "Росдорнии" и представлен на утверждение в Росавтодор</p>
3.	<p>Заключены с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Псковской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p>	<p>Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Псковской областью для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p>
4.	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2019 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p>	<p>Псковской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор</p>

5.	Псковской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
6.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2020 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Псковской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
7.	Псковской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2021 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Псковской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
9.	Псковской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

10.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2022 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Псковской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2022 год и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
11.	Псковской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
12.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2023 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Псковской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
13.	Псковской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
14.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2024 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Псковской областью достигнуты показатели федерального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения; доведения доли улично-дорожной сети Псковской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 87,4%; сокращения доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.							
1.1.	Выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности на соответствующий год	1949,391	2095,920	3615,815	4128,000	4628,000	5152,500	21569,626
1.1.1.	федеральный бюджет	1602,169	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	3492,169
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Псковской области</i>	1602,169	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	3492,169
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
1.1.3.	консолидированный бюджет Псковской области	347,222	1717,92	3237,815	3750	4250	4774,5	18077,457

1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету города Псков</i>	52,500	52,500	52,500	52,5	54,867	55,794	320,661
1.1.3.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Псковского района</i>	5,863	5,253	1,969				13,085
1.1.3.3.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Островского района</i>	4,580	3,766	2,453	1,344	1,172	1,391	14,706
1.1.3.4.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Печорского района</i>	4,615	5,384	10,253	12,815	12,815	12,815	58,697
1.1.3.5.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Палкинского района</i>	2,442	3,097	2,825	3,341	1,146		12,851
1.1.4.	внебюджетные источники							0
	Всего по региональному проекту, в том числе:	1949,391	2095,920	3615,815	4128,000	4628,000	5152,500	21569,626
	федеральный бюджет	1602,169	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	3492,169
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Псковской области</i>	1602,169	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	3492,169
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
	консолидированный бюджет Псковской области	347,222	1717,920	3237,815	3750,000	4250,000	4774,500	18077,457
	<i>из них межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	420,000
	внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сильченков И.А.	и.о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области	Заместитель Губернатора Псковской области, курирующий вопросы дорожного хозяйства	30
2	Администратор регионального проекта	Лобунов Д.В.	заместитель председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области	Сильченков И.А.	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Шаляев В.Д.	и.о. директора ГБУ ПО "Псковавтодор"	Сильченков И.А.	50
Определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)					
4	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Сильченков И.А.	и.о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области	Заместитель Губернатора Псковской области, курирующий вопросы дорожного хозяйства	30

5	Участник регионального проекта	Шаляев В.Д.	10 и.о. директора ГБУ ПО "Псковавтодор"	Сильченков И.А.	50
6	Участник регионального проекта	Братчиков А.Н.	Глава Администрации г. Псков		
7	Участник регионального проекта	Федорова Н.А.	Глава Псковского района		
8	Участник регионального проекта	Быстров Д.М.	Глава Островского района		
9	Участник регионального проекта	Сопотов Д.Г.	Глава Печорского района		
10	Участник регионального проекта	Седов Е.Е.	Глава Палкинского района		
Формирование (и актуализация) регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"					
11	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Сильченков И.А.	и.о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области	Заместитель Губернатора Псковской области, курирующий вопросы дорожного хозяйства	30
12	Участник регионального проекта	Шаляев В.Д.	и.о. директора ГБУ ПО "Псковавтодор"	Сильченков И.А.	50
13	Участник регионального проекта	Братчиков А.Н.	Глава Администрации г. Псков		
14	Участник регионального проекта	Федорова Н.А.	Глава Псковского района		
15	Участник регионального проекта	Быстров Д.М.	Глава Островского района		
16	Участник регионального проекта	Сопотов Д.Г.	Глава Печорского района		
17	Участник регионального проекта	Седов Е.Е.	Глава Палкинского района		

Заключены с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Псковской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта					
18	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Сильченков И.А.	и.о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области	Заместитель Губернатора Псковской области, курирующий вопросы дорожного хозяйства	30
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
19	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Сильченков И.А.	и.о. председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области	Заместитель Губернатора Псковской области, курирующий вопросы дорожного хозяйства	30
20	Участник регионального проекта	Шаляев В.Д.	и.о. директора ГБУ ПО "Псковавтодор"	Сильченков И.А.	50
21	Участник регионального проекта	Добрынин О.В.	начальник Управления информационной политики Администрации Псковской области	Цветков Н.Ю.	10
22	Участник регионального проекта	Ефимов А.А.	начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Псковской области		
23	Участник регионального проекта	Братчиков А.Н.	Глава Администрации г. Псков		

24	Участник регионального проекта	Федорова Н.А.	Глава Псковского района		
25	Участник регионального проекта	Быстров Д.М.	Глава Островского района		
26	Участник регионального проекта	Сопотов Д.Г.	Глава Печорского района		
27	Участник регионального проекта	Седов Е.Е.	Глава Палкинского района		

6. План мероприятий по реализации регионального проекта Псковской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	03.12.2018	14.12.2018	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован перечень участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние	КРП

1.1.1.	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние	03.12.2018	14.12.2018	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован перечень участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние	КРП
1.1.	Определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние		14.12.2018	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован перечень участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние	КРП
2.	Сформирован региональный проект в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированный на период 2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 - 2024 годов)	03.12.2018	14.12.2018	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован региональный проект, представлен на согласование в Росавтодор	КРП
2.1.1.	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированный на период 2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 - 2024 годов)	03.12.2018	14.12.2018	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован региональный проект, представлен на согласование в Росавтодор	КРП

2.1.	Сформирован региональный проект в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированный на период 2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 - 2024 годов)		14.12.2018	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован региональный проект, представлен на согласование в Росавтодор	КРП
2	Заклучены с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Псковской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25.12.2019	01.03.2019	Сильченков И.А.	Заклучены соглашения с Росавтодором	ГПО
2.1.1.	Заклучение с Росавтодором соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Псковской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	25.12.2019	01.03.2019	Сильченков И.А.	Заклучены соглашения с Росавтодором	ГПО

2.1.	Заклучены с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Псковской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта		01.03.2019	Сильченков И.А.	Заклучены соглашения с Росавтодором	ГПО
3.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2019 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2019	01.12.2019	Сильченков И.А., Шалеев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет
3.1.1.	Заклучение соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта на соответствующий финансовый год	01.03.2019	17.03.2019	Сильченков И.А., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Заклучены соглашения	КРП

3.1.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта		17.03.2019	Сильченков И.А., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Заключены соглашения	КРП
3.2.1.	Разработка и утверждение планов проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения на территории Псковской области	01.01.2019	15.04.2019	Добрынин О.В., Ефимов А.А.	Утвержденный план мероприятий	КРП
3.2.	Разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения на территории Псковской области		15.04.2109	Добрынин О.В., Ефимов А.А.	Утвержденный план мероприятий	КРП
3.3.1.	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17.03.2019	31.05.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о заключении контрактов	КРП

3.3.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год		31.05.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о заключении контрактов	КРП
3.4.1.	Корректировка (при необходимости) регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Псковской области	31.05.2019	01.07.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован скорректированный региональный проект	КРП
3.4.	Осуществлена корректировка (при необходимости) регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Псковской области		01.07.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован скорректированный региональный проект	КРП
3.5.1.	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2019	01.12.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет
3.5.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на		01.12.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А.,	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет

	2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ			Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.		
3.6.1.	Организация общественных обсуждений результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.11.2019	01.12.2019	Сильченков И.А	Отчет о проведенных публичных обсуждениях	КРП
3.6.	Проведены общественные обсуждения результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов		01.12.2019	Сильченков И.А.	Отчет о проведенных публичных обсуждениях	КРП
3.7.1.	Подготовка и направление в Росавтодор отчетных материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	14.12.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	КРП

3.7.	В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов		14.12.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	КРП
4.	Псковской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год	01.09.2019	15.12.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован актуализированный региональный проект, представлен на согласование в Росавтодор	КРП
4.1.1.	Разработка согласованных региональных проектов, актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период		01.12.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован актуализированный региональный проект	КРП
4.1.	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2019	01.12.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован актуализированный региональный проект	КРП

4.2.1.	Предоставление на согласование в Росавтодор актуализированных региональных проектов	-	15.12.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Актуализированный региональный проект представлен на согласование в Росавтодор	КРП
4.2.	Предоставлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты		15.12.2019	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Актуализированный региональный проект представлен на согласование в Росавтодор	КРП
5.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2020 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2020	01.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет

5.1.1.	Заключение (актуализация) соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта на соответствующий финансовый год	01.02.2020	17.02.2020	Сильченков И.А., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Заключены соглашения	КРП
5.1.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта		17.03.2020	Сильченков И.А., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Заключены соглашения	КРП
5.2.1.	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	17.02.2020	01.04.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о заключении контрактов	КРП
5.2.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год		01.04.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о заключении контрактов	КРП

5.3.1.	Разработка и утверждение планов проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения на территории Псковской области	01.01.2020	15.04.2020	Добрынин О.В., Ефимов А.А.	Утвержденный план мероприятий	КРП
5.3.	Разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения на территории Псковской области		15.04.2020	Добрынин О.В., Ефимов А.А.	Утвержденный план мероприятий	КРП
5.4.1.	Корректировка (при необходимости) регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Псковской области	31.05.2020	01.07.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован скорректированный региональный проект	КРП
5.4.	Осуществлена корректировка (при необходимости) регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Псковской области		01.07.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован скорректированный региональный проект	КРП

5.5.1.	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2020	01.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет
5.5.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ		01.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет
5.6.1.	Организация общественных обсуждений результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов		01.12.2020	Сильченков И.А	Отчет о проведенных публичных обсуждениях	КРП
5.6.	Проведены общественные обсуждения результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов		01.12.2020	Сильченков И.А.	Отчет о проведенных публичных обсуждениях	КРП

5.7.1.	Подготовка и направление в Росавтодор отчетных материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	-	14.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	КРП
5.7.	В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов		14.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	КРП
6.	Псковской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год	01.09.2020	15.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован актуализированный региональный проект, представлен на согласование в Росавтодор	КРП
6.1.1.	Разработка согласованных региональных проектов, актуализированных в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за		01.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г.,	Сформирован актуализированный региональный проект	КРП

	отчетный период			Седов Е.Е.		
6.1.	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2019	01.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован актуализированный региональный проект	КРП
6.2.1.	Предоставление на согласование в Росавтодор актуализированных региональных проектов	-	15.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Актуализированный региональный проект представлен на согласование в Росавтодор	КРП
6.2.	Предоставлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты		15.12.2020	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Актуализированный региональный проект представлен на согласование в Росавтодор	КРП

7.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2021 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2021	01.12.2021	Сильченков И.А., Шалеев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет
7.1.1.	Заключение (актуализация) соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта на соответствующий финансовый год	01.02.2021	17.02.2021	Сильченков И.А., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Заключены соглашения	КРП
7.1.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта		17.03.2021	Сильченков И.А., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Заключены соглашения	КРП

7.2.1.	Заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17.02.2021	01.04.2021	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о заключении контрактов	КРП
7.2.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год		01.04.2021	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о заключении контрактов	КРП
7.3.1.	Разработка и утверждение планов проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения на территории Псковской области	01.01.2021	15.04.2021	Добрынин О.В., Ефимов А.А.	Утвержденный план мероприятий	КРП
7.3.	Разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения на территории Псковской области		15.04.2021	Добрынин О.В., Ефимов А.А.	Утвержденный план мероприятий	КРП

7.4.1.	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2021	01.12.2021	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет
7.4.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ		01.12.2021	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет
7.5.1.	Организация общественных обсуждений результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов		01.12.2020	Сильченков И.А	Отчет о проведенных публичных обсуждениях	КРП
7.5.	Проведены общественные обсуждения результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов		01.12.2020	Сильченков И.А.	Отчет о проведенных публичных обсуждениях	КРП

7.6.1.	Подготовка и направление в Росавтодор отчетных материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	-	14.12.2021	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	КРП
7.6.	В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов		14.12.2021	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	КРП
Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации						
8.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2022 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2022	01.12.2022	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет

9.	Псковской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год	01.09.2022	15.12.2022	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован актуализированный региональный проект, представлен на согласование в Росавтодор	КРП
10.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2023 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023	01.12.2023	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет
11.	Псковской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год	01.09.2023	15.12.2023	Сильченков И.А., Шаляев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Сформирован актуализированный региональный проект, представлен на согласование в Росавтодор	КРП

12.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Псковской городской агломерации выполнены дорожные работы 2024 года в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2024	01.12.2024	Сильченков И.А., Шалеев В.Д., Братчиков А.Н., Федорова Н.А., Быстров Д.М., Сопотов Д.Г., Седов Е.Е.	Отчет о выполненных работах	ГПО/Совет
-----	--	------------	------------	---	-----------------------------	-----------

Показатели регионального проекта Псковской области

Наименование показателя	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля автомобильных дорог Псковской области регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, %									
Псковская область	29,3	31.12.2017	30,4	32,1	34,0	36,3	38,6	40,8	43,1
Доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, %									
Псковская область	30,4	31.12.2017	31,3	42,1	55,5	67,3	75,8	81,9	87,4

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской области по сравнению с 2017 годом, в %									
Псковская область	100	31.12.2017	30	50	50	50	50	50	50
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности %									
Псковская область	1,65	31.12.2017	1,65	1,60	1,51	1,43	1,34	1,15	1,15